

Projet de garderie à Sainte-Croix (15 bambins et 24 préscolaires)		
Étapes	Date prévue de début de l'étape	Date complétée
Lancement d'appel d'offre pour un cabinet d'architectes	avr-18	mai-18
Évaluation et embauche d'un cabinet d'architectes	mai-18	mai-18
Préparation du plan concept par le cabinet d'architectes	juin-18	juil-18
Processus de plan de site si nécessaire	S/O	
Processus des permis de construction	juin-18	juil-18
Préparation d'estimation par l'architecte	juil-18	août-18
Soumission du rapport au MÉO pour approbation pour aller en appel d'offre	août-18	
Soumissions et sélection d'entrepreneurs pour la construction	oct-18	
Envoi du résultat des soumissions au MÉO	nov-18	
Début de la construction	mars-19	
Livraison prévue du projet	Automne 2019	